



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 117-2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 23 JUL 2020

#### VISTO:

El Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 - TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - I ETAPA, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2º y 4º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 138-2018-G.R.-JUNIN/GRI de 03 de Abril del 2018 se **Aprobó** el **Expediente Técnico Reformulado** del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Departamental Ju-108 - Tramo: Palian, Vilcacoto, Acopalca, Abra Huaytapallana Pariahuanca, Provincia de Huancayo - Departamento de Junín" - I etapa, con Código SNIP N° 299165, bajo la Modalidad de **administración directa**, con un **plazo** de ejecución de **240 días calendarios** y un **Presupuesto General de S/ 10,381,732.27** (Diez Millones Trecientos Ochenta Un Mil Setecientos Treinta y Dos con 27/100 soles):

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 - TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - I ETAPA	
Componente	Monto S/.
COSTO DIRECTO	9,165,211.15
GASTOS GENERALES	916,521.12
SUPERVISIÓN	300,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	10,381,732.27

G. R. I.	
REG. Nº	4226172
EXP. Nº	2902247



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Mediante **INFORME N° 052-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-ING.PCHP** de fecha 16 de Julio del 2020, el Ing. Paul Chancasanampa Pacheco - Residente de Obra, Solicita a la Sub Gerencia de Obras, la Verificación y Aprobación del Analítico de Gastos Modificado II, con la siguiente consideración:

**INFORME N°052-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-ING.PCHP**

... (...)

**CONCLUSIONES:**

Se **DERIVA ANALÍTICO DE GASTOS MODIFICADO 2 PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN**; para la culminación de ejecución del proyecto correspondiente a la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 - TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - I ETAPA**, por el monto de **S/. 1'638,102.58 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOS CON 58/100 SOLES)**.

					P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	1,239,253.73
					P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19	220,309.21
					P. POR PARTIDAS AFECTADAS	151,245.42
					P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)	15,453.22
					P. POR MAYORES GASTOS GENERALES DURANTE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19	11,841.00
					<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,638,102.58</b>

Mediante **INFORME TÉCNICO N° 75-2020-GRJ/GRI/SGO** de fecha 16 de Julio del 2020, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, Solicita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado II Vía Acto Resolutivo, con la siguiente consideración:

**INFORME TÉCNICO N°75-2020-GRJ/GRI/SGO**

... (...)

**CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:**

Se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II VÍA ACTO RESOLUTIVO**, del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 - TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - I ETAPA**, del **PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO II**, la culminación de la Implementación del Plan de Prevención COVID-19 así como los costos directos y gastos generales por partidas afectadas en conformidad con lo solicitado por el Ing. Paul Chancasanampa Pacheco residente de obra de acuerdo a la siguiente estructura:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO						
					<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>TOTAL</b>
					P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	1,092,788.79
					P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19	184,691.28
					P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR PARALIZACIÓN	150,312.72
					P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)	14,953.22
					<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,442,746.01</b>
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES						
					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>TOTAL</b>
					P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	146,464.94
					P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19	35,617.93
					P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR PARALIZACIÓN	932.70
					P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)	500.00
					P. POR MAYORES GASTOS GENERALES DURANTE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19	11,841.00
					<b>TOTAL S/.</b>	<b>195,356.57</b>





PRESUPUESTO DE OBRA											
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALJAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA											
META: 0018											
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					314,104.42
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					303,467.88
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					1,020,530.28
TOTAL S/.											1,638,102.58

... (...)

Mediante **INFORME N° 41-2020-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS** de fecha 21 de Julio del 2020, el Ing. **José Luis Rojas Cajacuri** - Inspector de Obra, remite la **EVALUACION Y PRONUNCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO II**, con la siguiente consideración:

INFORME N°41-2020-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS

... (..)

## CONCLUSIONES

➤ El Inspector de obra, analizada la propuesta técnica ejecutada por el Residente de Obra emite su PRONUNCIAMIENTO en la que **APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 - TRAMO: PALIAN, VILCACOTO, ACOPALCA, ABRA HUAYTAPALLANA PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN"** - I ETAPA.

➤ Del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II, la culminación de la Implementación del Plan de Prevención COVID - 19, así como los costos directos por y gastos generales por partidas afectadas en conformidad con lo solicitado por el Ing. Paul Chancasanampa Pacheco residente de obra de acuerdo a la siguiente estructura:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO												
COSTO DIRECTO											TOTAL	
											P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	1,092,788.79
											P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19	184,691.28
											P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR PARALIZACION	150,312.72
											P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)	14,953.22
TOTAL S/.											1,442,746.01	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES												
GASTOS GENERALES											TOTAL	
											P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	146,464.94
											P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19	35,617.93
											P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR PARALIZACION	932.70
											P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)	500.00
											P. POR MAYORES GASTOS GENERALES DURANTE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19	11,841.00
TOTAL S/.											195,356.57	



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



PRESUPUESTO DE OBRA										
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA										
META: 0018										
							P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO			1,239,253.73
							P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19			220,309.21
							P. POR PARTIDAS AFECTADAS			151,245.42
							P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)			15,453.22
							P. POR MAYORES GASTOS GENERALES DURANTE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19			11,841.00
TOTAL S/.										1,638,102.58

PRESUPUESTO DE OBRA										
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA										
META: 0018										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				314,104.42
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				303,467.88
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				1,020,530.28
TOTAL S/.										1,638,102.58

Cabe mencionar que existe algunas denominaciones del analítico difieren debido a los nombres existentes en el sistema SIGA siendo las mismas, este cambio de denominación se realizó en coordinación con la entidad y el administrador de obra.

... (...)

Mediante **REPORTE N° 1264-2020-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha 22 de Julio del 2020, la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Gaby Paula Lozano Chanbergo remite **Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado II** de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental Ju-108 - Tramo: Palian, Vilcacoto, Acopalca, Abra Huaytapallana Pariahuanca, Provincia de Huancayo- Departamento de Junín" - I etapa.

Que, el proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Departamental Ju-108 - Tramo: Palian, Vilcacoto, Acopalca, Abra Huaytapallana Pariahuanca, Provincia de Huancayo- Departamento de Junín" - I etapa. que se ejecutará por la Modalidad de Administración Directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben Contar con la Asignación Presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el Cumplimiento de la Ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función: 015 Transporte, División Funcional: 033 Transporte Terrestre, Grupo Funcional: 065 Vías Departamentales.

Que, la Aprobación de Expedientes mediante **Acto Resolutivo**, constituye un Procedimiento Formal Previo a la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la Aprobación formal del contenido Técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de Marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que





dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la **Sub Gerencia de Obras** y la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras** y contando con las **visaciones** correspondientes

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Presupuesto Analítico Modificado II de Obra del Proyecto: “Mejoramiento de la Carretera Departamental Ju-108 - Tramo: Palian, Vilcacoto, Acopalca, Abra Huaytapallana Pariahuanca, Provincia de Huancayo-Departamento de Junín” - I etapa, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO												
COSTO DIRECTO											TOTAL	
P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO											1,092,788.75	
P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19											184,691.28	
P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR PARALIZACIÓN											150,312.72	
P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)											14,953.22	
TOTAL S/.											1,442,746.01	

  

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES												
GASTOS GENERALES											TOTAL	
P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO											146,464.94	
P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19											35,617.93	
P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR PARALIZACIÓN											932.70	
P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)											500.00	
P. POR MAYORES GASTOS GENERALES DURANTE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19											11,841.00	
TOTAL S/.											195,356.57	

  

PRESUPUESTO DE OBRA												
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA												
META: 0018												
P. REQUERIDO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO											1,239,253.73	
P. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19											220,309.21	
P. POR PARTIDAS AFECTADAS											151,245.42	
P. POR PARTIDAS AFECTADAS POR DISTANCIAMIENTO (PROTOCOLO COVID 19)											15,453.22	
P. POR MAYORES GASTOS GENERALES DURANTE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19											11,841.00	
TOTAL S/.											1,638,102.58	

  

PRESUPUESTO DE OBRA												
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" I ETAPA												
META: 0018												
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL						314,104.42
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						303,467.88
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						1,020,530.28
TOTAL S/.											1,638,102.58	



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, la Presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

**ARTICULO TERCERO. – DERIVAR** los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**



  
Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

23 JUL 2020

  
Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARIA GENERAL