

# RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 126 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 28 ABR 2021.

## EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

### VISTO:

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 306-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra 2da etapa del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN". Con CUI N°2200807, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 306-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra 2da etapa del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, Por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto general vigente al mes de diciembre del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807	
Componente	Monto S/.
P'RESUPUESTO DE OBRA	S/.8'458,672.14
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/.8'458,672.14</b>

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N° 27-2021-GRJ/OASA, de fecha 01 de febrero de 2021, se contrata los servicios de un Residente de obra para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN", CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, en ese sentido el Ing. Valerio Luciano Jersi Maycol, asume el cargo de Residente de Obra.

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N°278-2021-GRJ/OASA, de fecha 15 de marzo de 2021, se contrata los servicios de un Supervisor de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN", CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, en ese sentido el Ing. Jin Ángel Alfaro Janampa, asume el cargo de supervisor de Obra.

Que mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°015-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 20 de enero de 2021, aprueba presupuesto analítico de obra, con la siguiente estructura:

O.G.	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS			
2	6	2 2 2 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	610,732.00		
2	6	2 2 2 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	332,876.50	12,961.00	
2	6	2 2 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	7,292,378.98	201,223.67	
2	6	3 2 1 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	0.00	8,500.00	
				8,235,987.47	222,684.67	8,458,672.14

Que mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 063-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 12 de marzo de 2021, APRUEBA PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 DE OBRA, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, quedando según indica en el cuadro siguiente:

OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807						
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO						
COSTO DIRECTO				P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2 2 3	PERSONAL		610,732.00
2	6	2	2 2 4	BIENES		866,599.28
2	6	3	2 2 1	MAQUINA Y EQUIPO		110,290.00
2	6	2	2 2 5	SERVICIOS		6,648,366.20
TOTAL S/.						8,235,987.48
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES						
				P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	2 2 4	BIENES		12,961.00
				Vestuario	9,855.00	
2	6	2	2 2 5	BIENES		
				Utiles de Escritorio	3,106.00	
2	6	2	2 2 6	SERVICIOS		201,223.67
				Servicios Profesionales	188,880.00	
				Otros Servicios	8,013.33	
				Prueba de calidad	4,330.34	
2	6	3	2 2 3	EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00
				Equipos de Oficina	8,500.00	
TOTAL S/.						222,684.67
RESUMEN						
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807						
META: 0151						
2	6	2	2 2 3	PERSONAL		610,732.00
2	6	2	2 2 4	BIENES		879,560.28
2	6	3	2 2 1	MAQUINARIA Y EQUIPO		110,290.00
2	6	2	2 2 5	SERVICIOS		6,849,589.86
2	6	3	2 2 3	EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00
TOTAL PRESUPUESTO						8,458,672.14





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°115-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 15 de Abril de 2021, APRUEBA PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02 DE OBRA, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, quedando según indica en el cuadro siguiente:

### RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°2

OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807

NMONICO	:	11
FTE. FINANCIAM.	:	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)
AÑO	:	2021
FUNCION	:	22 EDUCACIÓN
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

#### PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

					COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	3 PERSONAL		610,732.00
2	6	2	2	2	4 BIENES		941,041.39
2	6	3	2	2	1 MAQUINA Y EQUIPO		110,290.00
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS		6,573,924.08
TOTAL S/.							8,235,987.47

#### PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

						8	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	2	4 BIENES			12,961.00
					Vestuario		9,855.00	
2	6	2	2	2	5 BIENES			
					Útiles de Escritorio		3,106.00	
2	6	2	2	2	6 SERVICIOS			201,223.67
					Servicios Profesionales		188,880.00	
					Otros Servicios		8,013.33	
					Prueba de calidad		4,330.34	
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS PARA OFICINA			8,500.00
					Equipos de Oficina		8,500.00	
TOTAL S/.								222,684.67

#### RESUMEN

OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807

META: 0151							
2	6	2	2	2	3 PERSONAL		610,732.00
2	6	2	2	2	4 BIENES		954,002.39
2	6	3	2	2	1 MAQUINARIA Y EQUIPO		110,290.00
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS		6,775,147.75
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00
TOTAL PRESUPUESTO							8,458,672.14



Que mediante Informe Técnico N° 003-2021-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL, de fecha 20 de abril de 2021, el Residente de Obra solicita aprobación de presupuesto analítico modificado N° 03, en el cual concluye en lo siguiente:

**Informe Técnico N°003-2021-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL**

(...)

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Para cumplir con las metas programadas es necesario cumplir con la adquisición de bienes, debido a ello se solicita aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03 VÍA ACTO RESOLUTIVO**, de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN"**, con la siguiente estructura:

**RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°3**

OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807

NMONICO	:	11
FTE. FINANCIAM.	:	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)
AÑO	:	2021
FUNCION	:	22 EDUCACIÓN
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO**

	COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2 3 PERSONAL			610,732.00
2 6 2 2 2 4 BIENES			943,041.39
2 6 3 2 2 1 MAQUINA Y EQUIPO			130,290.00
2 6 2 2 2 5 SERVICIOS			6,551,924.08
TOTAL S/.			8,235,987.47

**PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES**

		P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2 4 BIENES			12,961.00
	Vestuario	9,855.00	
2 6 2 2 2 5 BIENES			
	Útiles de Escritorio	3,106.00	
2 6 2 2 2 6 SERVICIOS			201,223.67
	Servicios Profesionales	188,880.00	
	Otros Servicios	8,013.33	
	Prueba de calidad	4,330.34	
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS PARA OFICINA			8,500.00
	Equipos de Oficina	8,500.00	
TOTAL S/.			222,684.67

**RESUMEN**

OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807

META: 0151

2 6 2 2 2 3 PERSONAL		610,732.00
2 6 2 2 2 4 BIENES		956,002.39
2 6 3 2 2 1 MAQUINARIA Y EQUIPO		130,290.00
2 6 2 2 2 5 SERVICIOS		6,753,147.75
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00
TOTAL PRESUPUESTO		8,458,672.14



Que, en atención al Informe Técnico N°003-2021-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL, del Residente de Obra, el Sub Gerente de Obras, Ing. Anthony Glen Ávila Escalante, mediante INFORME TÉCNICO N°82-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 26 de abril del 2021, **REMITE INFORME TECNICO PARA APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03 DE OBRA**; para su aprobación, con la siguiente consideración:

### INFORME TECNICO N°82-2021-GRJ/GRI/SGO

(...)

#### CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03 VIA ACTO RESOLUTIVO de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", debido a que es necesario la ADQUISICION DE TANQUE CISTERNA DE AGUA POTABLE CAP 2500 LT (L=6.00M Y DIAMETRO 2.35M, INCLUIDO ACCESORIOS), para así cumplir con las metas programadas, siendo la estructura del resumen como sigue según estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°3			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
NMONICO	:	11	
FTE. FINANCIAM.	:	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)	
AÑO	:	2021	
FUNCION	:	22 EDUCACIÓN	
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA	
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA	
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807	
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS	
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO			
COSTO DIRECTO			TOTAL
2 6 2 2 2	3 PERSONAL		610,732.00
2 6 2 2 2	4 BIENES		943,041.39
2 6 3 2 2	1 MAQUINA Y EQUIPO		130,290.00
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		6,551,924.08
TOTAL S/.			8,235,987.47
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES			
			TOTAL
2 6 2 2 2	4 BIENES		12,961.00
	Vestuario	9,855.00	
2 6 2 2 2	5 BIENES		
	Útiles de Escritorio	3,106.00	
2 6 2 2 2	6 SERVICIOS		201,223.67
	Servicios Profesionales	188,880.00	
	Otros Servicios	8,013.33	
	Prueba de calidad	4,330.34	
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00
	Equipos de Oficina	8,500.00	
TOTAL S/.			222,684.67
RESUMEN			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
META: 0151			
2 6 2 2 2	3 PERSONAL		610,732.00
2 6 2 2 2	4 BIENES		956,002.39
2 6 3 2 2	1 MAQUINARIA Y EQUIPO		130,290.00
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		6,753,147.75
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00
TOTAL PRESUPUESTO			8,458,672.14

Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N°81-2021-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. Jin Ángel Alfaro Janampa – en su calidad de **Supervisor de Obra**, mediante Carta N°010-2021/JAAJ, emite el **INFORME N° 010-2021-ING. CIVIL/JAAJ/SP**, de fecha 27 de abril del 2021, donde Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 03 de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”, CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, con la siguiente consideración:

**INFORME N° 010-2021-ING. CIVIL/JAAJ/SP**

(...)

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Considerando que la obra será ejecutada por administración directa, es decir, ejecutada física y presupuestalmente por la propia entidad, la información sobre los requerimientos de la obra resulta clave para que el órgano de adquisiciones pueda realizar las adquisiciones y provisionar de manera oportuna al órgano ejecutor. En esta medida, contar con un Presupuesto Analítico modificado resulta más útil ya que detalla la cantidad y costos referenciales de los insumos, materiales, equipos y mano de obra requerido por el proyecto. Por otra parte, hay que considerar también que el artículo 1° numeral 10 de Resolución de Contraloría N°195-88-CG, en la que indica explícitamente que los egresos que efectúen en las obras ejecutadas por Administración Directa, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico que el Expediente Técnico Aprobado por la Entidad.

La Sub Gerencia de Obras es la responsable de formular el Presupuesto Analítico modificado teniendo en cuenta lineamientos legales los que debe cumplir a cabalidad, siendo parcial el presente analítico.

En mi calidad de Supervisor de Obra de acuerdo al informe solicitado por el residente de obra, y revisado por la Sub Gerencia de Obras, esta Supervisión Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 03 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”, - SEGUNDA ETAPA – SALDO DE OBRA, debiendo optimizar la ejecución de gasto con el mejor costo beneficio bajo responsabilidad de la Sub Gerencia de Obras.

Se recomienda proseguir con el trámite correspondiente de Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado N° 03 mediante Acto Resolutivo para la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”, - SEGUNDA ETAPA – SALDO DE OBRA, ya que es indispensable para el cumplimiento de metas durante la ejecución de obra.

Que, mediante **REPORTE N° 1463 -2021-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03 DE OBRA** del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”, CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO mediante Acto resolutivo.

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido







GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03 DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", CODIGO SNIP N°172307 Y CON CUI N°2200807, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°3									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
NMONICO	:	11							
FTE. FINANCIAM.	:	03 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROCC)							
AÑO	:	2021							
FUNCION	:	22 EDUCACIÓN							
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA							
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA							
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807							
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	2	2	3 PERSONAL			610,732.00	
2	6	2	2	2	4 BIENES			943,041.39	
2	6	3	2	2	1 MAQUINA Y EQUIPO			130,290.00	
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS			6,551,924.08	
TOTAL S/.								8,235,987.47	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
						8	TOTAL		
2	6	2	2	2	4 BIENES	P- PARCIAL	TOTAL		
					Vestuario	9,855.00	12,961.00		
2	6	2	2	2	5 BIENES				
					Útiles de Escritorio	3,106.00			
2	6	2	2	2	6 SERVICIOS		201,223.67		
					Servicios Profesionales	188,880.00			
					Otros Servicios	8,013.33			
					Prueba de calidad	4,330.34			
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS PARA OFICINA		8,500.00		
					Equipos de Oficina	8,500.00			
TOTAL S/.							222,684.67		
RESUMEN									
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807									
META: 0151									
2	6	2	2	2	3 PERSONAL			610,732.00	
2	6	2	2	2	4 BIENES			956,002.39	
2	6	3	2	2	1 MAQUINARIA Y EQUIPO			130,290.00	
2	6	2	2	2	5 SERVICIOS			6,753,147.75	
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS PARA OFICINA			8,500.00	
TOTAL PRESUPUESTO								8,458,672.14	



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN




**ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO TERCERO. - DERIVAR** los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su custodia y los fines correspondientes.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

Ing. LUIS ANGÉLICA ORE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



**GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 29 ABR. 2021

Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARÍA GENERAL