Gobierno Regional Junín

G.R.I.
REG. N° 10677714
EXP. N° 07117369

JUNÍN

# RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 297 -2026-G.R.-JUNÍN/GRI

**Huancayo,** 15 JUN 2026

**EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

**VISTO:**

El Informe Técnico N° 242-2026/GRJ/GRI de fecha de emisión 02 de mayo de 2026; Informe Técnico N°603-2026-GRJ/GRI/SGE de fecha de recepción 19 de mayo de 2026; Carta N° 016-2026/CCREBE de fecha de recepción 06 de mayo de 2026; Carta N°824- 2026-GRJ/GRI-SGE de fecha de recepción 04 de mayo de 2026; Carta N° 015-2026/CCREBE de fecha de recepción 29 de abril de 2026; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 189-2026-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 20 de abril de 2026 y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y economía regional, fomentar inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del articulo 10 literal d) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado vigente, Ley 32069 aprobado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Modificado mediante D.S. N° 001-2026-EF, constituyen el marco normativo aplicable al presente procedimiento, dado que la relación contractual se originó con anterioridad a la vigencia de la actual legislación en materia de contrataciones públicas; dicho cuerpo legal establece los lineamientos en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como derechos y obligaciones que rigen para las partes intervinientes;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 144° del Reglamento de la Ley N° 32069 aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, es aplicable para efectuar la liquidación de la consultoría de obra - expediente técnico, señalando que:

*170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.*

*170.2. Si le Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.*

*170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.*

*170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.*

*170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.*

*170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. (*)*

*170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.*

Que, el Gobierno Regional de Junín y el CONSORCIO CREBE, con fecha 04 de agosto de 2025, suscribieron el Contrato N° 180-2025/GRJ/ORAF, para la contratación del servicio de consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI: 2668475. por el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles), por el plazo de 240 días calendario;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 189-2026-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 20 de abril de 2026, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI: 2668475, por la modalidad de administración indirecta (contrata), con un plazo de ejecución de 120 días calendario, y un presupuesto general vigente al mes de febrero de 2026, con costo final de inversión de S/ 3,087,355.54 (Tres millones ochenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco con 54/100.);

Que, mediante Carta N° 015-2026/CCREBE de fecha de recepción 29 de abril de 2026, el Representante Común del CONSORCIO CREBE, solicita a la Entidad la liquidación de consultoría de obra correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL

Gobierno Regional Junín

TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI: 2668475, el mismo que mediante Carta N°824-2026-GRJ/GRI-SGE de fecha 04 de mayo de 2026, la Sub Gerencia de Estudios comunica al Representante del CONSORCIO CREBE, las observaciones a la Liquidación técnica financiera de Consultoría de obra.

Que, mediante Carta N° 016-2026/CCREBE de fecha de recepción 06 de mayo de 2026, el Representante Común del CONSORCIO CREBE, presenta la subsanación a las observaciones de la Liquidación técnica financiera de Consultoría de Obra correspondiente al proyecto en mención, a fin de continuar con los trámites administrativos.

Que, mediante Informe Técnico N°603-2026-GRJ/GRI/SGE de fecha de recepción 19 de mayo del 2026, el Sub Gerente de Estudios - Ing. Miguel Angel Suya Villalva, otorga la CONFORMIDAD Y OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE a la liquidación de Contrato de Consultoría de Obra, recomendando su aprobación mediante acto resolutivo, indicando lo siguiente;

***III. ANÁLISIS TECNICO***

"(...)

***3.1 DEL CONTRATO:***

*En concordancia al **CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF** de fecha suscrito el 4 de agosto del 2025, cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2668475**, se detalla:*

***CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO***

*El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2668475,** (...)"*

***CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL***

*El monto total del presente contrato asciende a **S/ 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 SOLES)** que incluye todos los impuestos de Ley. (...)"*

***CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO***

*LA ENTIDAD se obliga pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **[SOLES]**, en **[PAGOS PERIODICOS]**, conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, segundo establecido en el artículo **144 del Reglamento de la Ley N° 32069**, Ley General de contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; de acuerdo al siguiente detalle: (...)*

| N° PAGO | DESCRIPCION | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|
| 1 | A la presentación de la aprobación del PRIMER ENTREGABLE: | 45% del monto contractual |
| 2 | A la presentación de la aprobación del SEGUNDO ENTREGABLE: | 25% del monto contractual |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | *A la presentación de la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín.*<br><br>*(*) El consultor adjuntará para el tercer pago,* ***el Tercer entregable (Expediente Técnico Consolidado)*** *en 01 juegos de formato físico original (debidamente firmado por cada especialista, foliado), y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), un archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital* ***(expediente técnico aprobado*** *escaneado con firmas y foliación de acuerdo con el orden establecido)* | *30% del monto contractual* |

***CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN***

*El plazo de prestación de servicio será de* ***DOSCIENTOS CUARENTA [240] DÍAS CALENDARIOS****, el cual será contabilizado desde el día siguiente cumplidas las condiciones establecidas en el 176.2 del artículo 176 del Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle:*
*(...)*

| *N° ENTREGABLE* | *DESCRIPCION* | *PLAZO DE ENTREGA* |
|---|---|---|
| *1* | *Presentación del 1er Entregable: Ítem 01 ESTUDIOS BÁSICOS.* | *Hasta los 75 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato* |
| *2* | *Presentación del 2do Entregable: los: Ítem 02 ESPECIALIDADES e Ítem 03 METRADOS COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN, de acuerdo a los establecido al CONTENIDO MINIMO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.* | *Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción contrato* |
| *3* | *Presentación del 3er Entregable: EXPEDIENTE TÉCNICO consolidado de acuerdo a los CONTENIDO MINIMO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.* | *Hasta los 240 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción contrato* |

**3.2 DE LOS ENTREGABLES:**

En concordancia al CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF de fecha 04 de agosto del 2025 señala la presentación de los entregables y los plazos establecidos según detalle siguiente:

a) **PRIMER ENTREGABLE:** PRESENTACIÓN DEL ITEM: 01 ESTUDIOS BÁSICOS, El Consultor presentará los ítems mostrados, adjuntado lo que se indica en los alcances de los presentes Términos de Referencia. Según detalle en el ítem IV. INFORME QUE SERA PRESENTADO POR EL CONSULTOR Y REVISIONES CORRESPONDIENTES., a. DE LOS ENTREGABLES, ITEM I. PRIMER ENTREGABLE de los términos de referencia.

**Plazo de entrega: Hasta los 75 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 18/10/2025);** el cual mediante **CARTA N°004-2025/CCREBE** con fecha 24/09/2025 presento el primer entregable por la Unidad de Trámite Documentario; sin incumplir penalidad en la fecha de presentación y mediante **CARTA N°2116-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha 06 de octubre de 2025** se **COMUNICA LA APROBACION DEL PRIMER ENTREGABLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRIMER ENTREGABLE** | : | **75** | **DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO** |

**PRESENTACION**

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO A PRESENTAR | : | **18/10/2025** |
| FECHA DE PRESENTACION | : | 24/09/2025 |
| DOCUMENTO | : | CARTA N°004-2025/CCREBE |

**APROBACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTO | : | CARTA N°2116-2025-GRJ/GRI/SGE |
| NOTIFICACION | : | 06/10/2025 |

**PENALIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| PENALIDAD | : | NO |
| DÍAS | : | 0 DIAS CALENDARIOS |
| MONTO | : | S/ 0.00 |

b) **SEGUNDO ENTREGABLE:** PRESENTACIÓN DE LOS ITEMS: 02 ESPECIALIDADES y 03 METRADOS COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION, Conforme a lo que se indica en los alcanees de los presentes Términos de Referencia. Según detalle en el ítem IV. INFORME QUE SERA PRESENTADO POR EL CONSULTOR Y REVISIONES CORRESPONDIENTES., a. DE LOS ENTREGABLES, ITEM II. SEGUNDO ENTREGABLE de los términos de referencia.

**Plazo de entrega: Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 02/12/2025);** el cual mediante **CARTA N°007-2025/CCREBE** con fecha 10/10/2025 presento el segundo entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin penalidad y a la fecha de presentación y mediante **CARTA N°2152-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha 13 de octubre del 2025** se **COMUNICA LA APROBACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEGUNDO ENTREGABLE** | : | **120** | **DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** |

**PRESENTACION**

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO A PRESENTAR | : | **02/12/2025** |
| FECHA DE PRESENTACION | : | 10/10/2025 |
| DOCUMENTO | : | CARTA N°007-2025/CCREBE |

**APROBACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTO | : | CARTA N°2152-2025-GRJ/GRI/SGE |
| NOTIFICACION | : | 13/10/2025 |

**PENALIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| PENALIDAD | : | NO |
| DÍAS | : | 0 DIAS CALENDARIOS |
| MONTO | : | S/ 0.00 |

c) **TERCER ENTREGABLE:** Presentar el EXPEDIENTE TÉCNICO CONSOLIDADO de acuerdo a los CONTENIDO MINIMO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; establecidos en el ítem IV. INFORME QUE SERA PRESENTADO POR EL CONSULTOR Y REVISIONES CORRESPONDIENTES., a. DE LOS ENTREGABLES, ITEM III. TERCER ENTREGABLE de los Términos de Referencia.

**Plazo de entrega: Hasta los 240 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 01/04/2026);** el cual mediante **CARTA N°011-2026/CCREBE** con fecha 15/01/2026 presento el tercer entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin penalidad en la fecha de presentación por lo cual mediante CARTA N°772-2026-GRJ/GRI/SGE de fecha 23 de abril del 2026 se COMUNICA LA APROBACION DEL TERCER ENTREGABLE Y DEL EXPEDIENTE TECNICO.

| | | |
|---|---|---|
| **TERCER ENTREGABLE** | : **240** | **DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** |

**PRESENTACION**

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO A PRESENTAR | : | **01/04/2026** |
| FECHA DE PRESENTACION | : | 15/01/2026 |
| DOCUMENTO | : | CARTA N°011-2026/CCREBE |
| DOCUMENTO | : | CARTA N°012-2026/CCREBE |

**APROBACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTO | : | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 189-2026-G.R.-JUNIN/GRI |
| NOTIFICACION | : | 23/04/2026 |

**PENALIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| PENALIDAD | : | NO |
| DÍAS | : | 0 DIAS CALENDARIOS |
| MONTO | : | S/ 0.00 |

**3.3 DE LOS PAGOS**

En concordancia al CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF de fecha 04 de agosto del 2025 en la cláusula cuarta de los pagos, señala lo siguiente:

a) **PRIMER PAGO:** 45% del monto contractual, a la presentación de la aprobación del primer entregable.

**PRIMER PAGO : 45% DEL MONTO CONTRACTUAL**

**AUTORIZADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 45,000.00 |
| PENALIDAD | : | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 45.000.00** |

**PAGADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 45,000.00 |
| PENALIDAD | : | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 45,000.00** |

b) **SEGUNDO PAGO:** 25% del monto contractual, a la presentación de la aprobación del segundo entregable

**SEGUNDO PAGO : 25% DEL MONTO CONTRACTUAL**

**AUTORIZADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 25,000.00 |
| PENALIDAD | : | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 25,000.00** |

**PAGADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 25,000.00 |
| PENALIDAD | : | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 25,000.00** |

c) **TERCER PAGO:** 30% del monto contractual, A la presentación de la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín.

**TERCER PAGO : 30% DEL MONTO CONTRACTUAL**

**AUTORIZADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 30,000.00 |
| PENALIDAD | : | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 30.000.00** |

**PAGADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 00.00.00 |
| PENALIDAD | : | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 0.00.00** |

### 3.4 DE LAS GARANTIAS

En concordancia al CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF de fecha 04 de agosto del 2026 en la cláusula séptima de las garantías, señala lo siguiente:

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTIAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

**DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: S/ 10,000.00 (DIEZ MIL con 00/100 Soles),** a través de RETENCIÓN DE PAGO, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, a través de RETENCIÓN DE PAGO que debe efectuar LA ENTIDAD; de conformidad a los Artículos 113 y 114 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. *"(...)*

**GARANTIAS**
**DE FIEL CUMPLIMIENTO : 10% DEL MONTO CONTRACTUAL**

**AUTORIZADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 10,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | : | **S/ 10,000.00** |

**PAGADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 0.00** |

**DEVOLUCION**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 10,000.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 10,000.00** |

### 3.5 LIQUIDACIÓN DE LA CONSULTORIA

**PROYECTO:** **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"**

**CUI: 2668475**

**I. DATOS DE LA CONSULTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| PROCESO DE SELECCIÓN | : | CP-ABR-21-2025-GRJ-3 |
| CONTRATO | : | **CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF** CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION |
| CONTRATACIÓN | : | DEL EXPEDIENTE TECNICO |
| EMPRESA | : | CONSORCIO CREBE. |
| REPRESENTANTE LEGAL | : | SR. HENRY DOMINGUEZ FRANCO |
| RUC | : | 20614550199 |
| **MONTO CONTRACTUAL** | : | **S/ 100,000.00** |
| PLAZO | : | 240 |
| N° ENTREGABLE | : | 3 |
| FECHA | : | 04/08/2025 |

**II. DE LOS ENTREGABLES**

**PRIMER ENTREGABLE : 75 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO**

**PRESENTACION**

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO A PRESENTAR | : | **18/10/2025** |
| FECHA DE PRESENTACION | : | 24/09/2025 |
| DOCUMENTO | : | CARTA N°004-2025/CCREBE |

**APROBACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTO | : | CARTA N°2116-2025-GRJ/GRI/SGE |
| NOTIFICACION | : | 06/10/2025 |

**PENALIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| PENALIDAD | : | NO |
| DÍAS | : | 0 DIAS CALENDARIOS |
| MONTO | : | S/ 0.00 |

Gobierno Regional Junín

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEGUNDO ENTREGABLE** | : | **120** | **DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** |

**PRESENTACION**

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO A PRESENTAR | : | **02/12/2025** |
| FECHA DE PRESENTACION | : | 10/10/2025 |
| DOCUMENTO | : | CARTA N°007-2025/CCREBE |

**APROBACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTO | : | CARTA N°2152-2025-GRJ/GRI/SGE |
| NOTIFICACION | : | 13/10/2025 |

**PENALIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| PENALIDAD | : | NO |
| DÍAS | : | 0 DIAS CALENDARIOS |
| MONTO | : | S/ 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TERCER ENTREGABLE** | : | **240** | **DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** |

**PRESENTACION**

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO A PRESENTAR | : | **01/04/2026** |
| FECHA DE PRESENTACION | : | 15/01/2026 |
| DOCUMENTO | : | CARTA N°011-2026/CCREBE |
| DOCUMENTO | : | CARTA N°012-2026/CCREBE |

**APROBACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTO | : | CARTA N°772-2026-GRJ/GRI/SGE |
| NOTIFICACION | : | 23/04/2026 |

**PENALIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| PENALIDAD | : | NO |
| DÍAS | : | 0 DIAS CALENDARIOS |
| MONTO | : | S/ 0.00 |

## IV. DE LAS GARANTIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO** | : | **10%** | **DEL MONTO CONTRACTUAL** |

**AUTORIZADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 10,000.00 |
| **TOTAL** | : | **S/ 10,000.00** |

**PAGADO**

| | | |
|---|---|---|
| MONTO | : | S/ 0.00 |

Gobierno Regional Junín

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | : | | **S/ 0.00** |
| **DEVOLUCION** | | | |
| MONTO | : | | S/ 10,000.00 |
| **TOTAL** | : | | **S/ 10,000.00** |

## V. DE LOS PAGOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRIMER PAGO** | : | **45%** | **DEL MONTO CONTRACTUAL** |
| **AUTORIZADO** | | | |
| MONTO | : | | S/ 45,000.00 |
| PENALIDAD | : | | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | | **S/ 45,000.00** |
| **PAGADO** | | | |
| MONTO | : | | S/ 45,000.00 |
| PENALIDAD | : | | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | | **S/ 45,00.00** |
| **SEGUNDO PAGO** | : | **25%** | **DEL MONTO CONTRACTUAL** |
| **AUTORIZADO** | | | |
| MONTO | : | | S/ 25,000.00 |
| PENALIDAD | : | | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | | **S/ 25,000.00** |
| **PAGADO** | | | |
| MONTO | : | | S/ 25,000.00 |
| PENALIDAD | : | | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | | **S/ 25,000.00** |
| **TERCER PAGO** | : | **30%** | **DEL MONTO CONTRACTUAL** |
| **AUTORIZADO** | | | |
| MONTO | : | | S/ 30,000.00 |
| PENALIDAD | : | | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | | **S/ 30,000.00** |
| **PAGADO** | | | |
| MONTO | : | | S/ 0,000.00 |
| PENALIDAD | : | | S/ 0.00 |
| **TOTAL** | : | | **S/ 0,000.00** |
| **TOTAL** | : | **100%** | **DEL MONTO CONTRACTUAL** |
| **AUTORIZADO** | | | |
| MONTO A PAGAR | : | | S/ 100,000.00 |
| **PAGADO** | | | |
| MONTO PAGADO | : | | S/ 70,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO** A FAVOR DE LA ENTIDAD | : | **S/ 0.00** |
| A FAVOR DEL CONTRATISTA | : | **S/ 30,000.00** |

### 3.6 RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN

En concordancia al CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF de fecha 04 de agosto de 2025, se obtiene el resumen de la liquidación, resultando lo siguiente:

| ENTREGABLE | I ENTREGABLE | II ENTREGABLE | III ENTREGABLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **AUTORIZADO** | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 30,000.00** | **S/ 100,000.00** |
| CONTRACTUAL | **S/ 35,000.00** | **S/ 25,000.00** | S/ 0.00 | **S/ 60,000.00** |
| PENALIDAD | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| RETENCIÓN | S/ 10,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 10,000.00 |
| **PAGADO** | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 0.00** | **S/ 70,000.00** |
| CONTRACTUAL | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 0.00** | **S/ 70,000.00** |
| PENALIDAD | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | **S/ 0.00** |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | | | S/ 30,000.00 |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** | | | | **S/ 0.00** |
| **DEVOLUCIÓN DE LA RETENCION** | | | | S/ 10,000.00 |

**A la aprobación de la Liquidación de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico según CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF vía acto resolutivo se autoriza la devolución de la Retención.**

### IV. CONCLUSIONES:

**4.1** Mediante CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF de fecha suscrito el 04 de agosto del 2025, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBOO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2668475.**

4.2 Respecto a los entregables según CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF de fecha 04 de agosto de 2025 señala: **a) PRIMER ENTREGABLE**: PRESENTACIÓN DEL ITEM: 01 ESTUDIOS BÁSICOS. El Consultor presentará el Expediente Técnico, adjuntado lo que se indica en los alcances de los presentes Términos de Referencia, según detalle en el ítem IV.A.I, de los términos de referencia**. Plazo de entrega: Hasta los 75 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 18/10/2025)**; el cual mediante **CARTA N°004-2025/CCREBE** con fecha 24/09/2025 presentó el primer entregable por la Unidad de Tramite Documentario, sin penalidad y en la fecha de presentación y mediante **CARTA N°2116-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha 06 de octubre de 2025** se **COMUNICA LA APROBACION DEL PRIMER ENTREGABLE b) SEGUNDO ENTREGABLE**: PRESENTACIÓN DE LOS ITEMS: 02 ESPECIALIDADES y 03 METRADOS COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION, Según detalle en el ítem IV.A.II de los términos de referencia. **Plazo de entrega: Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato**

**(fecha máxima para la presentación 02/12/2025);** el cual mediante CARTA N°007-2025/CCREBE con fecha 10/10/2025 presentó el segundo entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin penalidad y en la fecha de presentación y mediante CARTA N°2152-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha 13 de octubre del 2025 se COMUNICA LA APROBACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE **c) TERCER ENTREGABLE: Plazo de entrega: Hasta los 240 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 01/04/2026);** el cual mediante **CARTA N°011-2026/CCREBE** con fecha 15/01/2026 presento el tercer entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin penalidad y en la fecha de presentación y mediante CARTA N°772-2026-GRJ/GRI/SGE de fecha 23 de abril del 2026 se COMUNICA LA APROBACION DEL TERCER ENTREGABLE Y DEL EXPEDIENTE TECNICO.

4.3 El expediente técnico del proyecto de inversión con CUI: 2668475 fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL ADMINISTRATIVA N°189-2026-G.R. JUNÍN/GRI de fecha 20 de abril de 2026, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frank Gonzales Quispe, APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2668475, por la modalidad de Administración Indirecta (CONTRATA), con un plazo de ejecución de 240 días calendarios y un presupuesto vigente al mes de febrero del 2026.

4.4 De acuerdo a lo antes señalado en la documentación de referencia y antecedentes se OTORGA **CONFORMIDAD Y OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA DEL CONTRATO** N° 180-2025/GRJ/ORAF de fecha 04 de agosto de

| ENTREGABLE | I ENTREGABLE | II ENTREGABLE | III ENTREGABLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **AUTORIZADO** | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 30,000.00** | **S/ 100,000.00** |
| CONTRACTUAL | **S/ 35,000.00** | **S/ 25,000.00** | S/ 0.00 | **S/ 60,000.00** |
| PENALIDAD | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | **S/ 0.00** |
| RETENCIÓN | S/ 10,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 10,000.00 |
| **PAGADO** | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 0.00** | **S/ 70,000.00** |
| CONTRACTUAL | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 0.00** | **S/ 70,000.00** |
| PENALIDAD | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | **S/ 0.00** |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | | | S/ 30,000.00 |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** | | | | **S/ 0.00** |
| **DEVOLUCIÓN DE LA RETENCION** | | | | S/ 10,000.00 |

**A la aprobación de la Liquidación de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico según CONTRATO N° 180-2025/GRJ/ORAF vía acto resolutivo se autoriza la devolución de la Retención.**

2025, se obtiene el siguiente resumen de la liquidación, resultando lo siguiente:

(...)"

Que mediante Informe Técnico N° 242-2026-GRJ/GRI emitido con fecha 02 de junio del 2026, la Gerencia Regional de Infraestructura indica lo siguiente:

Gobierno Regional Junín

"(...) *Que, de conformidad a lo determinado en el Informe Técnico N° 603-2026/GRJ/GRI/SGE de la Sub Gerencia de Estudios, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 144° del reglamento de la ley de contrataciones del Estado probado mediante D.S N° 009-2025-EF, esta Gerencia otorga aprobación a la conformidad del Expediente de Liquidación de consultoría del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2668475.*
(...)"

Que, en cumplimiento del Contrato N° 180-2026/GRJ/ORAF, y en virtud del procedimiento establecido en el artículo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para la liquidación de consultoría de obra; contando con la aprobación de la elaboración del expediente técnico mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 189-2026-G.R.-JUNÍN/GRI; y, mérito al pronunciamiento técnico favorable final emitido mediante Informe Técnico N° 603-2026-GRJ/GRI/SGE, se concluye que el monto total del Contrato de Consultoría asciende a S/ 100,000.00; determinándose un saldo pendiente de pago a favor del contratista de S/ 30,000.00, así como la procedencia de la devolución de la Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento equivalente a S/ 10,000.00;

Que, con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, basados en los principios jurídicos de veracidad, buena fe procedimental y principio de confianza;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificaciones; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR, de fecha 25 de setiembre de 2023;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,** la Liquidación técnica financiera de consultoría de obra del Contrato N° 180-2024/GRJ/ORAF, suscrito con el CONSORCIO CREBE, correspondiente al servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN CREBE DIVINO NIÑO DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI: 2668475, en mérito al sustento contenido en el Informe Técnico N° 603-2026-GRJ/GRI/SGE; estableciéndose un saldo total a favor del consultor por el monto de S/ 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles) y la Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), conforme se detalla en el siguiente cuadro resumen:

Gobierno Regional Junín

| ENTREGABLE | I ENTREGABLE | II ENTREGABLE | III ENTREGABLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **AUTORIZADO** | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 30,000.00** | **S/ 100,000.00** |
| CONTRACTUAL | **S/ 35,000.00** | **S/ 25,000.00** | S/ 0.00 | **S/ 60,000.00** |
| PENALIDAD | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | **S/ 0.00** |
| RETENCIÓN | S/ 10,000.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 10,000.00 |
| **PAGADO** | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 0.00** | **S/ 70,000.00** |
| CONTRACTUAL | **S/ 45,000.00** | **S/ 25,000.00** | **S/ 0.00** | **S/ 70,000.00** |
| PENALIDAD | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | **S/ 0.00** |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | | | S/ 30,000.00 |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** | | | | **S/ 0.00** |
| **DEVOLUCIÓN DE LA RETENCION** | | | | S/ 10,000.00 |

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER,** la responsabilidad de los profesionales e intervinientes en la elaboración, revisión y conformidad de la Liquidación del Contrato N° 180-2024/GRJ/ORAF, respecto a la veracidad, exactitud y consistencia de la información contenida en el informe, ante la existencia de omisiones, errores, deficiencias o transgresiones técnicas o legales que pudieran surgir.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR,** la presente, al CONSORCIO CREBE, a la Sub Gerencia de Estudios, y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma, para su conocimiento y fines consiguientes, requiriendo su cumplimiento oportuno.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ING. FRANK GONZALES QUISPE
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 16 JUN 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)